

# Rénovation des réseaux EU des Levitt

Réunion du 14/03/2018

AFUL des Myosotis


AFUL des Pâquerettes



# Ordre du jour

- **Découpage des travaux de phase 3A**
- **Phasage des travaux**
- **Communication aux riverains**
- **Conformité des boites de branchement**
- **Déconnexion des eaux pluviales**

# Découpage des travaux de phase 3A



# Phasage des travaux par parcelle

**Fin MARS**

Préparation

- Référé préventif
- Inspections caméra préparatoires des entreprises
- Finalisation du planning
- Prise de contact riverain/entreprise

Travaux

- Ouverture des accès (arrachage des végétaux)
- Travaux de canalisations, succession d'interventions des entreprises : curage, chemisage, éclatement, tranchée
- Autocontrôle des entreprises (inspections caméra, tests d'étanchéité)
- Ré-engazonnement

Réfection  
et  
Contrôles

- Plan de récolement du réseau par un géomètre
- Contrôles extérieurs (SNAVEB) : compactage, inspections caméra, étanchéité (canalisations, boîtes de branchement et regards)
- Réfections paysagères (plantations)
- Réception des travaux

**Début 2019**

# Moyens de communication

- **Informations aux riverains**

- Courrier de convocation aux expertises du référé
- Courrier au démarrage de la période de préparation
- Courrier au démarrage des travaux

- **Site internet :**

[www.siarce.fr/Operation-Levitt-a-Mennecy](http://www.siarce.fr/Operation-Levitt-a-Mennecy)

- **Panneaux de chantier**

- **Courriers d'accréditation**

- **réunions périodiques avec les présidents d'AFULs**

# Conformité des boîtes de branchement

Conformités/AFUL				
AFUL	Nombre parcelles	Dont conformes	Conformités à faire	Taux de conformité
Les Cailles	82	82	0	100,00%
Les Myrtilles	172	172	0	100,00%
Les Lys	136	136	0	100,00%
Les Bouvreuils	284	284	0	100,00%
La Colline de Verville	407	387	20	95,09%
Les Pâquerettes	196	165	31	84,18%
Les Myosotis	364	311	53	85,44%
<b>TOTAL</b>	<b>1641</b>	<b>1537</b>	<b>104</b>	93,66%
<b>Moyenne</b>				<b>94,96%</b>

# Conformité des boîtes de branchement-Phase 3A

- 44 boîtes de branchement encore non-conformes

MS13	
N°ad	Adresse
3	rue des Patis
23	rue des Andains
9	rue des Andains
29	rue des Semailles
1	rue des Semailles
28	avenue de l'Orangerie
32	avenue de l'Orangerie
29	rue de la Fenaison

MS15	
N°ad	Adresse
1	rue du Muguet
7	rue du Muguet
35	rue des Hortensias
84	avenue de la Seigneurie
25	rue des Lys
35	rue des Lys
45	rue des Lys
30	place des Eglantines
26	place des Eglantines
22	place des Eglantines
18	place des Eglantines
10	place des Eglantines
4	place des Eglantines
66	rue des Lys
60	rue des Lys
54	rue des Lys
1	rue des Roses
9	rue des Roses
35	rue des Roses
5	rue des Jacinthes
1	rue des Jacinthes

MS16	
N°ad	Adresse
5	rue des Hortensias
3	place des Anémones
26	rue des Iris
24	rue des Iris
18	rue des Iris
8	rue des Iris
19	rue des Lys
36	rue des Lys
26	rue des Lys
28	rue des Pâquerettes
22	rue des Pâquerettes
18	rue des Pâquerettes
1	rue des Pâquerettes
6	place des Marguerites
54	avenue de la Seigneurie

# Déconnexion des eaux pluviales

- **32 parcelles susceptibles d'être concernées**
  - 4 diagnostics restant à réaliser
  - 19 non-conformités relevées :
    - 16 à traiter en 2018
    - 3 à traiter en 2019
- **Définition des travaux au cas par cas :**
  - Infiltration à la parcelle (en surface ou en profondeur) non réalisable
  - Pas d'extension de réseau envisagée donc :
    - » Raccordement au réseau EP si existant au droit de la parcelle
    - » Raccordement au caniveau avec :
      - bac de tranquillisation avant raccordement
      - Reprise des profilés de voirie si nécessaire



A large, abstract green shape on the left side of the slide, resembling a stylized leaf or a curved banner. It is composed of several overlapping curved segments in different shades of green.

**Merci de votre attention**